

(様式1)

枝教委第196号

令和3年6月28日

文部科学大臣 殿

北海道枝幸町長 村上守継

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

枝幸町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成30年度～令和2年度（3年間）

枝幸町教育委員会

担当部署：学校教育グループ

担当者：山口宏之

電話番号：0163-62-1364

mail：yamaguchihirokyuki@town.esashi-esashi.lg.jp

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和3年6月25日開催の教育委員会会議において、事業完了等の報告及び事後評価結果を決定。

#### (2) 評価の方法

令和3年6月25日開催の教育委員会会議において、事業完了等の報告を行った。  
また、当該学校関係者から施設改修後の意見を集約し、教育委員会会議において改修整備の目標の達成度合いなどについて事後評価を行い、併せて次期施設整備計画の検討も行った。評価結果については町ホームページで公表するものとした。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画で計画していた事業目標では、平成29年度中に全ての小中学校の整備を完了する計画であったが、学校数が多く、事業の平準化を図りながら年次計画で実施している。  
次年度以降は、未完了である風烈布小学校の耐震化と老朽化が著しい施設の大規模改造事業等による整備を計画的に進め、安心して安全な学校づくりに期する。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した  達成できなかった

【所見】

山臼小学校校舎(Ⅱ期工事)、音標小学校校舎の地震補強工事を完了し、個別施設計画のとおり実施できたが、未完了となった風烈布小学校校舎の耐震化については、新たな計画により令和3年度に実施する予定となっている。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した  達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】  目標を達成した  達成できなかった

【所見】

個別施設計画に基づき、老朽化が著しい山臼小学校校舎については、地震補強工事に併せて改修したことにより、教育環境の向上が図られた。  
個別施設計画に基づき、老朽化が著しい目梨泊小学校校舎及びトイレについては、地震補強工事に併せて改修したことにより、教育環境の向上が図られた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した  達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
山白小学校(Ⅱ期工事)	(2)	05	(特)地震補強	校	S	H29.6～H30.11	H30.11.26		
山白小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	S	H29.6～H30.11	H30.11.26		
音標小学校	(2)	05	地震補強	校	R	H30.6～H31.2	H31.2.15		
目梨泊小学校	(2)	05	地震補強	校	S	R元.6～R2.3	R2.3.5		
目梨泊小学校	(2)	05	地震補強	屋	S	R元.6～R2.3	R2.3.5		
目梨泊小学校	(4)	06	大規模改造(老朽)	屋	S	R元.6～R2.3	R2.3.5		
目梨泊小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	屋	-	R元.6～R2.3	R2.3.5		
風烈布小学校	(2)	05	地震補強	校	S	R2.6～R3.3		地域から今後の学校の存続について検討したいとの要望があったため実施を見送ったが、存続が決定したため、R3年度に実施予定	