

(様式1)

枝教委第433号

平成30年 8月28日

文部科学大臣 殿

北海道枝幸郡枝幸町長 村上守 継 印



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

枝幸町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成27年度～平成29年度（3年間）

(担当)

枝幸町教育委員会学校教育グループ

住所：北海道枝幸郡枝幸町本町916番地

電話：0163-62-1364 内線4105

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

平成30年3月20日開催の教育委員会会議において、事業完了等を報告
平成30年8月28日開催の教育委員会会議において事後評価結果を決定

(2) 評価の方法

平成30年3月20日開催の教育委員会会議において、事業完了等の報告を行った。
また、当該学校関係者から施設改修後の意見を集約し、教育委員会会議(8月28日開催)において改修整備の目標の達成度合いなどについて事後評価を行った。併せて次期施設整備計画の検討も行った。評価結果については町ホームページで公表するものとした。

4. 総合的な所見

施設整備計画で計画していた事業目標では、平成29年度中に全ての小中学校の整備を完了する計画であったが、学校数が多く、事業の平準化を図りながら年次計画で実施しており、未完了の学校があった。
次年度以降は、耐震化を含めた施設整備が未完了となっている学校の耐震化、老朽化が著しい学校の大規模改造事業等による整備を計画的に進め、安全で安心な学校づくりに期する。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

枝幸南中学校屋体、岡島小学校校舎、山臼小学校校舎（I期工事）による地震補強工事を完了し、個別施設計画のとおり実施できたが、未完了の学校については次年度以降に延期となり、実施できなかった。今後の事業実施に向けて、新たな計画を検討する予定。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

歌登中学校に設置されていた未使用の煙突アスベストを全て除去し、安全な教育環境の確保が図られた。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

個別施設計画に基づき、枝幸南中学校の屋体については、老朽化が著しいため大規模改造事業（老朽・空調）により改修したことで、教育環境の向上が図られた。
個別施設計画に基づき、岡島小学校の校舎及びトイレについては、老朽化が著しいため地震補強と併せて改修したことで、教育環境の向上が図られた。
山臼小学校については、2ヵ年事業計画としたが、1年目の実施事業である校舎の一部及びトイレについて、老朽化が著しいため大規模改造事業（老朽・トイレ）により改修し、教育環境の向上が図られた。
未完了の学校については、次年度以降に延期となり、実施できなかった。今後の事業実施に向けて、新たな計画を検討する予定。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
枝幸南中学校	(2)	05	地震補強	屋	S	H27.7～H28.3	H28.2.18		
枝幸南中学校	(4)	06	大規模改造(老朽)	屋	S	H27.7～H28.3	H28.2.18		
枝幸南中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	-	H27.7～H28.3	H28.2.18		
岡島小学校	(2)	05	(特)地震補強	校	S	H28.6～H29.3	H29.3.17		
岡島小学校	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	S	H28.6～H29.3	H29.3.17		
岡島小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	S	H28.6～H29.3	H29.3.17		
岡島小学校	(4)	06	大規模改造(老朽)	屋	S	H28.6～H29.3	H29.3.17		
山白小学校(Ⅰ期工事)	(2)	05	(特)地震補強	校	S	H29.6～H30.3	H30.3.23		
山白小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	S	H29.6～H30.3	H30.3.23		
山白小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	S	H29.6～H30.3	H30.3.23		
山白小学校(Ⅱ期工事)	(2)	05	(特)地震補強	校	S	H30.6～H31.3		2カ年事業としたため、未完了	
山白小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	S	H30.6～H31.3		2カ年事業としたため、未完了	
歌登中学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校	-	H29.5～H30.3	H29.12.8		
目梨泊小学校	(2)	05	地震補強	校	S	H29.5～H30.3		事業の平準化を図りながら実施しているため未完了	
目梨泊小学校	(2)	05	地震補強	屋	S	H29.5～H30.3		事業の平準化を図りながら実施しているため未完了	
目梨泊小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋	-	H29.5～H30.3		事業の平準化を図りながら実施しているため未完了	
風烈布小学校	(2)	05	地震補強	校	S	H29.5～H30.3		事業の平準化を図りながら実施しているため未完了	
音標小学校	(2)	05	地震補強	校	S	H29.5～H30.3		事業の平準化を図りながら実施しているため未完了	

平成29年4月14日付けの施設整備計画の変更に
 伴い当該事業を変更した。
 平成29年4月14日付けの施設整備計画の変更に
 伴い当該事業を変更した。
 平成29年4月14日付けの施設整備計画の変更に
 伴い当該事業を変更した。
 平成29年4月14日付けの施設整備計画の変更に
 伴い当該事業を変更した。(平成30年度事業で
 実施予定)
 平成29年4月14日付けの施設整備計画の変更に
 伴い当該事業を変更した。(平成30年度事業で
 実施予定)

平成29年4月14日付けの施設整備計画の変更に
 伴い当該事業を追加した。

平成30年度以降の施設整備計画に基づき実施
 予定
 平成30年度以降の施設整備計画に基づき実施
 予定
 平成30年度以降の施設整備計画に基づき実施
 予定
 平成30年度以降の施設整備計画に基づき実施
 予定
 平成30年度以降の施設整備計画に基づき実施
 予定